

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lotes 01, 02 e 03 R\$ 2.376.650,65	23/10/2024	44,66%	44,66%	100	Lote 01, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Fonte 100 Lote 02, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Lote 03, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16	Em Execução	776,39	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
2	5538/2024	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Empretada por Preço Unitário, para Reforma do Anfiteatro e Corredor do Centro de Imagens do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da UNIOESTE	R\$101.006,82	14/01/2025	8,53%	8,53%	500	Dotação Orçamentária: 4760.10122358.170 Rubrica 3390.39.16	Em Execução	11,36	Ana Paula Vieira Roberto Sicbneihler	EP 21.536.686-3
3	5209/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Construção da Quadra de Esportes (beach tênis) no campus de Cascavel PR	R\$83.294,49	08/12/2024			759 501	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.33.8153 Fonte 759 Rubrica: 4490.5001 e Rubrica: 4490.5001 Fonte 501	Recém Iniciado		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.925.037,7
4	5284/2024	HMA Construções Cíveis LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Pedagogia	93.541.35	08/12/2024	26,86%	26,86%	500	Dotação Orçamentária: 26/2024 Rubrica 3390.3916	Em Execução	22,75	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 20.759.111-4
5	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	43,07%	43,07%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Em Execução	1215,74	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
6	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	100,00%	100,00%	284		Ereçamento Provisório	1139	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
7	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$998.939,00	11/09/2024	32,23%	32,23%	TED 293	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	1181,76	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.264-7
8	6721/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma da sala de Tecnologias Digitais do Projeto de Engenharia, Informação e Comunicação da UNIOESTE Campus de Cascavel	R\$205.968,08	15/08/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Definitivo	85,32	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.142-2

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
9	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	30/06/2024	100,00%	100,00%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	355,72	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
10	7478/2023	Força Engenharia e Projetos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos Banheiros Bloco D	R\$198.419,97	10/07/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	60,69	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.214.042-2
11			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 02, 03 E 04	R\$859.653,35	20/09/2024	38,05%	38,05%	128 284	Convênio 4500007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	2159,62	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
12	009/2024	N C MULLER CONSTRUÇÕES	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 01 e 05	R\$503.185,12	18/09/2024	32,55%	35,55%	128 284	Convênio 4500007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
13	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	53,96%	59,93%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.12364086.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	34,13	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
14	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$543.821,74	09/05/2024	100,00%	100,00%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Recebimento Provisório	300	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
15	4472/2024	Bel Art Construtora LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma do Auditório da Fazenda Experimental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon	2 9/43		100,00%	100,00%	700	Dotação Orçamentária: 4534.12.364.8128 Rubrica: 3390.3916 - Fonte 700	Recebimento Definitivo	116,96	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.630.583-3
16	7501/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo	R\$155.537,81	09/06/2024	100,00%	100,00%	132	dotação orçamentária nº 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, Fonte 132	Recebimento Definitivo	51,12	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 21.286.625-6

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
17	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$580.192,22	05/05/2024	100,00%	100,00%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Recebimento Provisório	626,29	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4
18	4871/2024	Verticalle Serviços de Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Empreitada por Preço Unitário para a Reforma do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$65.014,70	10/11/2024	64,65%	64,65%	500	Dotação Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	930,79	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.179.984,4
19	6781/2024	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Francisco Beltrão	Adaptação e Adequação de Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão UNIOESTE <i>campus</i> Francisco Beltrão	R\$407.788,82	30/12/2024	62,48%	62,48%			Em Execução		Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 21.214.011-2
20	6790/2023	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Campus de Toledo	Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Comuns de Engenharia Visando a Construção de Passarelas de Interligação Entre Blocos da UNIOESTE <i>campus</i> Toledo	R\$368.180,45	02/11/2024	83,27%	83,27%			Em Execução	566,04	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.214.132-1