

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11.603.650,90	01/10/2023	81,50%	81,50%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	4178,99	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1220/2023	Contato Engenharia LTDA ME	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Regularização PSCIP do Hospital Universitário do Oeste do Paraná	R\$298.479,38	10/08/2023	93,91%	93,91%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62892-2022
3	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1.584.331,49	12/08/2023	52,55%	52,55%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução	208,96	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
4	187/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328.125,91	02/04/2023	100,00%	100,00%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.078 4760.10122036.163	Recebimento Definitivo	300,15	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62888/2021
5	220/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP	R\$323.626,66	05/07/2023	100,00%	100,00%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária 4534.12364086.078; 4760 10122036.163; 3390.39.16	Recebimento Definitivo	32,48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
6	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	05/09/2024	0,00%	0,00%			Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
8	117/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Adequações para Implementação da AGEUNI	R\$539.611,35	27/08/2023	87,95%	87,95%	100 e 284		Em Execução	179,13	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	64257/2022
7	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.896.384,07	03/11/2023	5,60%	5,60%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Recém Iniciada	20,51	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
8	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827.402,14	21/03/2023	68,26%	68,26%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Em Execução	789,08	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
9	1197/2023	Vougue Fabricação de Estruturas e Comércio de Materiais Elétricos LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário Para Instalações Elétricas Para Alimentação de Climatização Para os Blocos A e B do campus de Cascavel da UNIOESTE	R\$313.121,77	30/08/2023	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório		Denise da Costa Canfil Roberto Sicbneihler	48560/2016
10	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$612.646,03	07/05/2023	100,00%	100,00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Definitivo	573,52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$504.915,40	07/05/2023	100,00%	100,00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Definitivo	573,52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
12	001/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE e Vivência	R\$235.375,99	07/07/2023	100,00%	100,00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3900	Recebimento Definitivo	314,66	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	51264/2017
13	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161.673,76	09/09/2023	0,00%	0,00%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Recém iniciada		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
14	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$615.339,51	19/07/2023	99,76%	99,76%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 100	Em Execução	443,1	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
15	s/n	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Chamada Pública COPEL para construção de Usina Fotovoltaica	R\$886.437,02	23/04/2023	0,00%	0,00%	COPEL	Recursos Oriundos da Chamada Pública PEE 002/2019 - COPEL DIS Termo de Cooperação Técnica COPEL nº 4.600.023.011/2021	Em Execução	0	Denise Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022
16	6369/2022 - GMS	Cix Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Para Construção de Passarela de Acesso do Bloco L ao Laboratório de Enfermagem na UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$359.768,87	22/05/2023	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128	Recebimento Definitivo	787,71	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022
17	1852/2023 - GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Para Construção de Passarela de Acesso dos Blocos A, K e L	R\$666.102,00	17/06/2023	100,00%	100,00%	284		Recebimento Provisório	553,08	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64470/2022
18	2149/2023	Construtora AMT LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reparos nas Calhas e Rufos do Bloco K	R\$10.418,03	17/06/2023	100,00%	100,00%		Dotação orçamentária nº 45.34.12.364.08.339039 16.00.0000000100.1	Recebimento Provisório	485	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64764/2023

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
19	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equiterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	0,00%	0,00%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Não Iniciada		Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64654/2022
20	001/2023 FUNDECAMP	Jufrán Construtora e Materiais de Construção EIRELI	Marechal Cândido Rondon	Construção de piso, Instalações Elétricas, e Galerias Pluvial no Barracão de Máquina em Entre Rios do Oeste	R\$138.800,00	26/08/2023	100,00%	100,00%	250	FUNDECAMP Convênio ITAIPU 4500058970	Recebimento Provisório	375	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
21	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455.068,88	03/11/2023	13,02%	13,02%		Dotação Orçamentária nº 45346128123640844905 101000000000284.1	Recém Iniciada	328,72	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64756/2023
22	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1.792.187,14	15/01/2024	67,28%	67,28%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	107,46	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022