

OBRAS EM ANDAMENTO (10/08/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTES DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11,603,650.90	10/1/2023	69.59%	69.59%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	3568.12	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1220/2023	Contato Engenharia LTDA ME	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Regularização PSCIP do Hospital Universitário do Oeste do Paraná	R\$298,479.38	8/10/2023	93.91%	93.91%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62892-2022
3	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1,584,331.49	8/12/2023	47.75%	47.75%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução	189.88	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
4	187/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328,125.91	4/2/2023	100.00%	100.00%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.078 4760.10122036.163	Recebimento Provisório	300.15	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62888/2021
5	220/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP	R\$323,626.66	7/5/2023	100.00%	100.00%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária 4534.12364086.078; 4760 10122036.163; 3390.39.16	Recebimento Provisório	32.48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
6			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP							Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
7	081/2023	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação para Implementação do Serviço de Endoscopia RPA	R\$89,798.34	5/11/2023	100.00%	100.00%	Fontes: 262, 101, 100 ou outras.	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078 (unioeste HUOP)	Recebimento Definitivo	49.18	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64667/2023
8	117/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Adequações para Implementação da AGEUNI	R\$481,597.92	8/27/2023	42.74%	42.74%	100 e 284		Em Execução	123.17	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	64257/2022
9	082/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Norte 2º Pavimento C. Ciências	R\$191,940.04	5/18/2023	100.00%	100.00%	100/112	Dotação Orçamentária 4534.61281236408	Recebimento Definitivo	55.4	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	048/2016
10	081/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma Banheiro Sul 2º Pavimento C. Ciências	R\$179,663.35	5/18/2023	100.00%	100.00%	100/112	Dotação Orçamentária 4534.61281236408	Recebimento Definitivo	57.06	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	047/2016
11		J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia							Recém Iniciada			39249/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/08/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
12	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827,402.14	3/21/2023	56.82%	56.82%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Em Execução	473.92	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
13	1197/2023	Vougue Fabricação de Estruturas e Comércio de Materiais Elétricos LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário Para Instalações Elétricas Para Alimentação de Climatização Para os Blocos A e B do <i>campus</i> de Cascavel da UNIOESTE	R\$313,121.77	8/30/2023	27.06%	27.06%			Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	48560/2016
14	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$612,646.03	5/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Provisório	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
15	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$504,915.40	5/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Provisório	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
16	001/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE e Vivência	R\$235,375.99	7/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3900	Recebimento Provisório	314.66	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	51264/2017
17	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161,673.76	9/9/2023	0.00%	0.00%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Recém iniciada		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
18	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readuação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$615,339.51	7/19/2023	99.76%	99.76%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 100	Em Execução	443.1	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
19	s/n	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Chamada Pública COPEL para construção de Usina Fotovoltaica	R\$886,437.02	4/23/2023	0.00%	0.00%	COPEL	Recursos Oriundos da Chamada Pública PEE 002/2019 - COPEL DIS Termo de Cooperação Técnica COPEL nº 4.600.023.011/2021	Em Execução	0	Denise Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022
20	6369/2022 - GMS	Cix Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Para Construção de Passarela de Acesso do Bloco L ao Laboratório de Enfermagem na UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$359,768.87	5/22/2023	100.00%	100.00%	250	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Recebimento Provisório	787.71	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/08/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
28	5162/2022	Construfena Construção Civil LTDA	Campus Marechal Cândido Rondon	Adequações no Complexo Esportivo no <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$210,308.87	6/14/2023	100.00%	100.00%	174	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236086128	Recebimento Definitivo	363.22	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	50563/2017
29	5798/2022 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Marechal Cândido Rondon	Ambiente Multiuso para Aulas Práticas do Cuso de Educação Física	R\$284,154.31	4/9/2023	100.00%	100.00%	147	Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78	Recebimento Definitivo	434.71	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64419/2022
30	5245/2022 GMS	Jorge Fernandes de Oliveira EIRELI	Campus Marechal Cândido Rondon	Estacionamento do Prédio Administrativo	R\$229,163.09	3/30/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128	Recebimento Definitivo	1230.24	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	58333/2019
31	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455,068.88						Recém Iniciada			
32	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1,792,187.14	1/15/2024	37.98%	37.98%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	60.39	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022