

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11,984,985.45	10/1/2023	92.14%	92.14%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	4724.32	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1220/2023	Contato Engenharia LTDA ME	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Regularização PSCIP do Hospital Universitário do Oeste do Paraná	R\$280,309.79	8/10/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Recebimento Provisório		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62892-2022
3	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1,903,218.39	11/10/2023	70.85%	70.85%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução	281.76	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
4	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	9/5/2024	0.00%	0.00%			Rcém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
5	117/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Adequações para Implementação da AGEUNI	R\$539,611.35	9/26/2023	100.00%	100.00%	100 e 284		Recebimento Provisório	288.17	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	64257/2022
6	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1,896,384.07	11/3/2023	14.56%	14.56%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	53.33	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
7	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827,402.14	10/2/2023	94.44%	94.44%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Em Execução	1091.75	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
8	1197/2023	Vougue Fabricação de Estruturas e Comércio de Materiais Elétricos LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário Para Instalações Elétricas Para Alimentação de Climatização Para os Blocos A e B do <i>campus</i> de Cascavel da UNIOESTE	R\$313,121.77	8/30/2023	100.00%	100.00%			Recebimento Definitivo		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	48560/2016
9	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161,673.76	9/9/2023	0.00%	0.00%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
10	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$615,339.51	7/19/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 100	Recebimento Definitivo	444.15	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11	s/n	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Chamada Pública COPEL para construção de Usina Fotovoltáica	R\$886,437.02	4/23/2023	0.00%	0.00%	COPEL	Recursos Oriundos da Chamada Pública PEE 002/2019 - COPEL DIS Termo de Cooperação Técnica COPEL nº 4.600.023.011/2021	Recebimento Definitivo	0	Denise Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022
12	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equiterapia	R\$295,500.96	1/9/2024	0.00%	0.00%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução		Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64654/2022
13	001/2023 FUNDECAMP	Jufron Construtora e Materiais de Construção EIRELI	Marechal Cândido Rondon	Construção de piso, Instalações Elétricas, e Galerias Pluvial no Barracão de Máquina em Entre Rios do Oeste	R\$138,800.00	8/26/2023	100.00%	100.00%	250	FUNDECAMP Convênio ITAIPU 4500058970	Recebimento Provisório	375	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
14	4230/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma da Cobertura do Barracão da Bovinocultura de Leite, Situado na Fazenda Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa	R\$50,000.00	9/23/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39	Recebimento Provisório		Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
15	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295,175.33	12/27/2023	66.98%	66.98%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	6,227.45	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
16	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$299,043.92	2/3/2023	11.85%	11.85%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	91.6	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
17	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455,068.88	11/3/2023	13.02%	13.02%		Dotação Orçamentária nº 45346128123640844905 101000000000284.1	Recém Iniciada	328.72	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64756/2023

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
18	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1,792,187.14	1/15/2024	67.28%	67.28%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	107.46	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022