

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lotes 01, 02 e 03 R\$ 2.376.650,65	23/10/2024	44,66%	44,66%	100	Lote 01, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Fonte 100 Lote 02, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Lote 03, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16	Em Execução	776,39	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
2	1763/2024	ELLANO Artefatos de Concreto LTDA EPP	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, Execução da Passagem de Carro Área de Piso Intertravado (paver) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE campus de Cascavel Rua A	R\$42.081,78	04/08/2024	100,00%	100,00%	250		Recebimento Provisório	498,71	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 20.502.376-3
3	6683/2023 GMS	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G	R\$274.973,90	14/04/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	975	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.126-8
4			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
5	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	20,58%	20,58%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Em Execução	581,04	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
6	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	59,66%	59,66%	284		Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
7	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$946.516,03	11/09/2024	32,89%	32,89%	TED 293	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	1206,09	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.264-7
8	6721/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma da sala de Tecnologias Digitais do Projeto de Engenharia, Informação e Comunicação da UNIOESTE Campus de Cascavel	R\$205.968,08	15/08/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório	85,32	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.142-2
9	6659/2023	Redgas Instalações de Gases Industriais LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel	R\$77.818,52	19/04/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.6128.12.364.08 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	20	Diego de Oliveira Cardoso Roberto Sicbneihler	64126/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
10	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	30/06/2024	49,98%	49,98%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	183,05	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
11	7478/2023	Força Engenharia e Projetos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos Banheiros Bloco D	R\$198.419,97	10/07/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	60,69	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.214.042-2
12			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 02, 03 E 04	R\$859.653,35	20/09/2024	38,05%	38,05%	128 284	Convênio 4500007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	2159,62	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
13	009/2024	N C MULLER CONSTRUÇÕES	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 01 e 05	R\$503.185,12	18/09/2024	32,55%	35,55%	128 284	Convênio 4500007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
14	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	34,41%	34,41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	20,5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
15	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$543.821,74	09/05/2024	77,57%	77,57%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Em Execução	232,71	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
16	7501/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo	R\$155.537,81	09/06/2024	38,98%	38,98%	132	dotação orçamentária nº 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, Fonte 132	Em Execução	20,48	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 21.286.625-6
17	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon	R\$580.192,22	05/05/2024	56.61%	56.51%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Em Execução	626,29	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
18			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			
19	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591.443,11	04/04/2024	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	206,98	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
20	6817/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula	R\$277.554,51	04/08/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório	33,64	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	
21	6594/2023	Elesul Elevadores LTDA	Campus de Toledo	Instalação de Elevador sem Casa de Máquinas e Plataforma Elevatória - UNIOESTE Toledo	R\$275.972,40	03/08/2024	100,00%	100,00%	132 284	Dotação Orçamentária: 4560.6153.19.571.06 Fonte 132 Dotação Orçamentária 4534.6128.12.364.08 , Fonte 284.	Recebimento Definitivo	0,47	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.257.142-3
22	6790/2023	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Campus de Toledo	Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Comuns de Engenharia Visando a Construção de Passarelas de Interligação Entre Blocos da UNIOESTE campus Toledo	R\$368.180,45	02/11/2024	64,02%	64,02%			Em Execução	282,8	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.214.132-1
23	6740/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Reforma PGDRA	R\$ 309,582,00	03/09/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório	579,18	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.286.445-5