

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$9,600,099.75	7/3/2023	46.92%	46.92%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	2281.16	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	189/2022-HUOP	J. Turcatto Construções Eireli	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Conserto da Estrutura de Cobertura da CAF e Cobertura de Piso da Área de Descarga no HUOP	R\$186,500.00	12/9/2022	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.078 4760.10122036.163	Concluída	205.54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63863/2022
3	187/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328,125.91	4/2/2023	56.46%	56.46%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.078 4760.10122036.163	Em Execução	169.44	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62888/2021
4	081/2023	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação para Implementação do Serviço de Endoscopia RPA	R\$89,798.34	5/11/2023	49.71%	49.71%	Fontes: 262, 101, 100 ou outras.	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078 (unioeste HUOP)	Em Execução	24.45	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64667/2023
5	220/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP	R\$296,515.40	4/6/2023	78.78%	78.78%	262, 101 e 100	Dotação Orçamentária 4534.12364086.078; 4760 10122036.163; 3390.39.16	Em Execução	25.59	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
6	117/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Adequações para Implementação da AGEUNI	R\$642,096.32	10/26/2023	8.05%	8.05%	284 250	Termo Cooperação: 127/2022 SETI Convênio 043/2022 Fund. Araucária	Em Execução	23.21	Paulo Henrique Gris Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	64257/2022
7	082/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Norte 2º Pavimento C. Ciências	R\$177,847.01	3/19/2023	10.69%	10.69%	100/112	Dotação Orçamentária 4534.61281236408	Em Execução	5.92	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	048/2016
8	081/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma Banheiro Sul 2º Pavimento C. Ciências	R\$167,001.66	6/19/2023	32.61%	32.61%	100/112	Dotação Orçamentária 4534.61281236408	Em Execução	18.61	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	047/2016
9	083/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel	R\$205,325.52	3/13/2023	100.00%	100.00%	100/112	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408	Concluída	189.95	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	53343/2018
10	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$567,952.20	3/21/2023	12.03%	12.03%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Em Execução	139.05	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
11	065/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Área de Convivência dos Alunos para o campus de Cascavel	R\$54,538.49	11/4/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236405	Concluída	37.51	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	48229/2016
12	061/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma no Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores do campus de Cascavel	R\$138,717.76	2/7/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284	Concluída	75.75	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59049/2019

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	066/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Melhorias no Laboratório de Energia e Instalações Elétricas no campus de Cascavel	R\$138,519.76	2/4/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408	Concluída	170.43	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59154/2019
14	067/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Readequação dos Laboratórios do RHESA	R\$133,612.91	2/17/2023	100.00%	100	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Concluída	103.76	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59467/2020
15	092/2022 Reitoria	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Biotério Central	R\$305,105.33	3/30/2023	100.00%	100.00%	281	FINEP 01.22.0099.00 ref. 0203/2018	Concluída	360	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64009/2022
16	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$650,299.75	5/7/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
17	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$368,441.01	5/7/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
18	001/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE e Vivência	R\$259,922.71	7/7/2023	78.62%	78.62%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3900	Em Execução	247.37	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	51264/2017
19	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$527,975.92	5/20/2023	26.85%	26.85%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 100	Em Execução	119.27	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	64254/2022
20	024/2022 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem	R\$367,894.20	5/20/2023	57.27%	57.27%	284	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128 44905101	Em Execução	525.77	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	64469/2022
21	25.a/2022	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Passarelas Etapa 03 Bloco Multiuso	R\$166,884.45	5/11/2023	84.12%	84.12%	281	Dotação Orçamentária: 44.90.51.00.281	Recém Iniciada	100.88	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	64468/2022
22	s/n	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Chamada Pública COPEL para construção de Usina Fotovoltaica	R\$886,437.02	4/23/2023	0.00%	0.00%	COPEL	Recursos Oriundos da Chamada Pública PEE 002/2019 - COPEL DIS Termo de Cooperação Técnica COPEL nº 4.600.023.011/2021	Em Execução	0	Denise Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
23	014/2022	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil	R\$792,965.04	4/29/2023	85.46%	85.46%	Defesa Civil	Pagamento decorrentes da Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 107 Cooperação Financeira 003/2022	Em Execução	1,012.29	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022
24	5162/2022 GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Campus Marechal Cândido Rondon	Adequações no Complexo Esportivo	R\$210,308.87	2/21/2023	100.00%	100.00%	174	Fonte 174 Dotação Orçamentária nº: 4534.1236086128	Concluída	636.22	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	50563/2017
25	6196/2022 GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Campus Marechal Cândido Rondon	Reforma no Setor de Apicultura na Linha Guará	R\$35,835.02	2/15/2023	100.00%	100.00%	132	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.06.6153 Rubrica: 33.90.39	Concluída	60.5	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	63232/2021
26	5798/2022 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Marechal Cândido Rondon	Ambiente Multiuso para Aulas Práticas do Curso de Educação Física	R\$284,154.31	6/8/2023	100.00%	100.00%	147	Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78	Concluída	434.71	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64419/2022
27	5245/2022 GMS	Jorge Fernandes de Oliveira EIRELI	Campus Marechal Cândido Rondon	Estacionamento do Prédio Administrativo	R\$229,125.91	3/23/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128	Concluída	1230.24	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	58333/2019
28	007/2022 Reitoria	RedGás Instalações de Gases Industriais LTDA	Campus de Toledo	Instalação de Sistema de Gases Especiais e AR Comprimido	R\$139,897.74	2/19/2023	100.00%	100.00%	281	Dotação Orçamentária: 4534.1236408.6128	Concluída	141.95	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64450/2022
29	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino	R\$1,792,187.14	1/15/2024	37.98%	37.98%	132 100/112		Em Execução	60.39	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022
30	10/0006-2022 FBE	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Francisco Beltrão	Regularização e Adequação do Sistema Contra Incêndio e Pânico PSCIP Campus Principal	R\$174,889.97	3/8/2023	100.00%	100.00%	100 112	M.C.O 22000900	Concluída	não é calculada em metragem quadrada de execução	Matheus Schmidt Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62244/2021
31	09/0006-2022 FBE	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Francisco Beltrão	Plataforma Elevatória do Bloco 02 CCS	R\$83,000.00	5/22/2023	9.10%	9.10%			Em Execução	não é calculada em metragem quadrada de execução	Matheus Schmidt Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	58251/2019
32	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,209,887.42	1/12/2023	100.00%	100.00%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Concluída	1477.42	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021