

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	196/2022-HUOP	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequações no Setor de Licitações	R\$101,215.08	2/5/2023	40.64%	40.64%	Diversas Fontes de Recursos		Em Andamento	88.32	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62572/2021
2	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$9,600,099.75	7/3/2023	20.31%	20.31%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Recém Iniciada	300.32	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
3	189/2022-HUOP	J. Turcatto Construções Eireli	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Conserto da Estrutura de Cobertura da CAF e Cobertura de Piso da Área de Descarga no HUOP	R\$186,500.00	12/9/2022	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos		Em Execução	28.87	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63863/2022
4	187/2022-HUOP	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328,125.91	6/1/2023	0.00%	0.00%	Diversas Fontes de Recursos		Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	0839/2022
5	220/2022-HUOP	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implementação do Espaço Ecumênico	R\$296,515.40	4/6/2023	16.75%	16.75%	Diversas Fontes de Recursos		Recém Iniciada	32.48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
6	065/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Área de Convivência dos Alunos para o campus de Cascavel	R\$54,538.49	11/4/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orcamentária 4534.6128.1236405	Recebimento Provisório	37.51	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	48229/2016
7	062/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Cercamento do NEEA do campus de Cascavel	R\$104,066.13	12/4/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 453461281236408	Recebimento Provisório	388	Matheus Schmidt Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60701/2020
8	061/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma no Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores do campus de Cascavel	R\$138,717.76	2/7/2023	71.48%	71.48%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Em Execução	54.14	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59049/2019
9	066/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Melhorias no Laboratório de Energia e Instalações Elétricas no campus de Cascavel	R\$138,519.76	3/4/2023	13.45%	13.45%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408	Recém Iniciada	22.92	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59154/2019
10	067/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Readequação do Laboratório RHESA	R\$133,612.91	1/3/2023	28.81	28.81	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Recém Iniciada	29.9	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59467/2020
11	064/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Espaço Físico da Secretaria do Cursinho Pré Vestibular	R\$99,755.25	12/4/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Em Execução	37.47	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59700/2020
12	006/2020	CRP Construtora de Obras Ltda - ME	Campus de Toledo	Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus de Toledo	R\$499,026.20	1/2/2021	100.00%	100.00%	281 e 250	TC 78815/2013 - MEC/FNDE e Recurso Próprio	Recebimento Definitivo	364.83	Marcos Rogerio Sisti Roberto Sicbneihler	58805/2019

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$360,413.97	12/8/2022	82.01%	82.01%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	248.58	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
14	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$360,413.97	12/8/2022	82.01%	82.01%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recém Iniciada	574.67	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
15	019/2022	Construtora Manodi LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Depósito de Lixo	R\$64,434.31	1/13/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28.44905101	Recebimento Provisório	5.88	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	262/2021-FOZ
16	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$526,912.39	6/19/2023	11.65%	11.65%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Recém Iniciada	51.76	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
17	024/2022 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem	R\$359,768.87	5/20/2023				Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022
18	25.a/2022	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Passarela, Central GLP e Depósito de Lixo no Espaço Multiuso da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu	R\$166,884.45	5/11/2023					Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64468/2022
19	014/2022	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil	R\$831,485.33	4/29/2023					Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
20			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus - Defesa Civil							Não Iniciada	1184.39	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022
21	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,168,948.75	10/14/2022	95.87%	95.87%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Em andamento	1020.21	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021