

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2023)

| Nº | CONTRATO | CONTRATADA | CAMPUS | OBJETO | VALOR TOTAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | FONTE DE RECURSO | CONVÊNIO | STATUS/OBSERVAÇÕES | Área Construída m² | Fiscalização e Gestão de Contratos | CR nº |
|----|----------|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 196/2022 | E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA | Hospital Universitário do Oeste do Paraná | Adequações no Setor de Licitações | R\$101,215.08 | 2/5/2023 | 100.00% | 100.00% | 262, 101 e 100 | | Recebimento Definitivo | 88.32 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 62572/2021 |
| 2 | 070/2022 | N. Dalmina Construções Ltda. | Hospital Universitário do Oeste do Paraná | Construção da Ala Materno Infantil Fase II | R\$9,600,099.75 | 7/3/2023 | 36.78% | 36.78% | 100 | Dotação Orçamentária 453412364086128 | Em Execução | 2281.16 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 63968/2022 |
| 3 | 187/2022 | E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA | Hospital Universitário do Oeste do Paraná | Reforma Corredor Bloco Central | R\$328,125.91 | 4/2/2023 | 15.98% | 15.98% | 262, 101 e 100 | | Em Execução | 300.15 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 62888/2021 |
| 4 | 220/2022 | E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA | Hospital Universitário do Oeste do Paraná | Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP | R\$296,515.40 | 4/6/2023 | 37.11% | 37.11% | 262, 101 e 100 | | Em Execução | 32.48 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 60504/2020 |
| 5 | 082/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma do Banheiro Norte do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel | R\$191,940.04 | 5/18/2023 | 10.69% | 10.69% | 100 | | Em Execução | 55.4 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 48/2016 |
| 6 | | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma dos Banheiros e Corredores do Prédio do Centro de Ciências da UNIOESTE Campus de Cascavel | | | | | | | Recém Iniciada | | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 64515/2022 |
| 7 | 081/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma do Banheiro Sul do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel | R\$179,663.35 | 5/18/2023 | 10.14% | 10.14% | 100 | | Em Execução | 57.06 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 47/2016 |
| 8 | 092/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma do Biotério Central | R\$305,105.33 | 3/30/2023 | 90.11% | 90.11% | | Convênio FINEP | Em Execução | 360 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 64009/2022 |
| 9 | 061/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma no Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores do campus de Cascavel | R\$138,717.76 | 2/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 284 | Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284 | Recebimento Provisório | 75.75 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 59049/2019 |
| 10 | 066/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Melhorias no Laboratório de Energia e Instalações Elétricas no campus de Cascavel | R\$138,519.76 | 2/4/2023 | 100.00% | 100.00% | 284 | Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408 | Recebimento Provisório | 170.43 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 59154/2019 |
| 11 | 083/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel | Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel | R\$200,018.49 | 3/13/2023 | 100.00% | 100.00% | 100 | | Recebimento Provisório | 189.95 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 53343/2018 |
| 12 | 067/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Readequação dos Laboratórios do RHESA | R\$133,612.91 | 2/17/2023 | 100.00% | 100 | 284 | Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284 | Recebimento Provisório | 103.76 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 59467/2020 |

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2023)

| Nº | CONTRATO | CONTRATADA | CAMPUS | OBJETO | VALOR TOTAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | FONTE DE RECURSO | CONVÊNIO | STATUS/OBSERVAÇÕES | Área Construída m² | Fiscalização e Gestão de Contratos | CR nº |
|----|---------------|--|-------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 13 | 064/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Campus de Cascavel | Reforma do Espaço Físico da Secretaria do Cursinho Pré Vestibular | R\$99,755.25 | 12/4/2022 | 100.00% | 100.00% | 284 | Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284 | Recebimento Definitivo | 37.47 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 59700/2020 |
| 14 | 057/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Reitoria | Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01 | R\$650,299.75 | 3/23/2023 | 99.80% | 99.80% | Diversas Fontes de Recursos | Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16 | Em Execução | 573.52 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 63525/2022 |
| 15 | 057/2022 | J. Turcatto Construções Eireli | Reitoria | Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02 | R\$368,441.01 | 3/23/2023 | 99.80% | 99.80% | Diversas Fontes de Recursos | Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16 | Em Execução | 573.52 | Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 63525/2022 |
| 16 | 105/2022 | RedGás Instalações de Gases Industriais LTDA | Toledo | Instalação de Sistema de Gases Especiais de Ar Comprimido na UNIOESTE Campus Toledo | R\$139,987.74 | 2/19/2023 | 100.00% | 100.00% | 281 | Dotação Orçamentária: 4534.1236408.6128 Rubrica: 44.90.51.01 | Recebimento Provisório | não calculado em metragem quadrada | Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler | 64450/2022 |
| 17 | 5798/2022-GMS | Construfena Construção Civil LTDA | Marechal Cândido Rondon | Reforma do Ambiente Multiuso para Práticas do Curso de Educação Física da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon | R\$284,154.31 | 4/9/2023 | 48.88% | 48.88% | 147 | Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78 | Em Execução | 212.5 | Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler | 64419/2022 |
| 18 | 6196/2022-GMS | J. Turcatto Construções Eireli | Marechal Cândido Rondon | Reforma do Setor de Apicultura, Situado na Fazenda Experimental da Linha Gurá da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon | R\$35,835.02 | 2/15/2023 | | | 132 | Dotação Orçamentária: 4560.19.571.06.6153 Rubrica: 33.90.39 | Em Execução | | Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler | 63232/2021 |
| 19 | 5162/2022-GMS | Construfena Construção Civil LTDA | Marechal Cândido Rondon | Adequações no Complexo Esportivo no Campus de Marechal Cândido Rondon | R\$210,308.87 | 2/21/2023 | 50.84% | 50.84% | 174 | Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128 | Em Execução | 363.22 | Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler | 50563/2017 |
| 20 | 5245/2022-GMS | Jorge Fernandes de Oliveira - Eireli | Marechal Cândido Rondon | Adequações no Estacionamento Administrativo no Campus de Marechal Cândido Rondon | R\$229,163.09 | 3/30/2023 | 22.05% | 22.05% | 284 | Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128 | Em Execução | 271.26 | Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler | 58333/2019 |
| 21 | 019/2022 | Construtora Manodi LTDA | Campus de Foz do Iguaçu | Construção de Depósito de Lixo | R\$64,434.31 | 1/13/2023 | 100.00% | 100.00% | 284 | Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.6128.44905101 | Recebimento Definitivo | 5.88 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 262/2021-FOZ |
| 22 | | | Campus de Foz do Iguaçu | Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Usina Solar Fotovoltaica no Campus de Foz do Iguaçu | | | | | | | Não Iniciada | | Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler | 64212/2022 |

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2023)

| Nº | CONTRATO | CONTRATADA | CAMPUS | OBJETO | VALOR TOTAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | FONTE DE RECURSO | CONVÊNIO | STATUS/OBSERVAÇÕES | Área Construída m² | Fiscalização e Gestão de Contratos | CR nº |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--|------------|
| 23 | 023/2022 GMS | JF CIX Construtora LTDA | Campus de Foz do Iguaçu | Readquirição dos Banheiros e Estrutura Física do CTI | R\$526,912.39 | 6/19/2023 | 11.65% | 11.65% | 100 | Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 | Recém Iniciada | 51.76 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 64254/2022 |
| 24 | 024/2022 GMS | CIX Construtora LTDA | Campus de Foz do Iguaçu | Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem | R\$359,768.87 | 5/20/2023 | | | | Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 | Não Iniciada | | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 64469/2022 |
| 25 | 25.a/2022 | CIX Construtora LTDA | Campus de Foz do Iguaçu | Construção de Passarela, Central GLP e Depósito de Lixo no Espaço Multiuso da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu | R\$166,884.45 | 5/11/2023 | 48.82% | 48.82% | 281 | Dotação Orçamentária: 44.90.51.00.281 | Em Execução | 59.75 | Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler | 64468/2022 |
| 26 | 014/2022 | AMT Engenharia LTDA | Campus de Foz do Iguaçu | Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil | R\$792,965.04 | 3/30/2023 | 65.66% | 65.66% | | | Em Execução | 602.76 | Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler | 63276/2022 |