

## OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	005/2015	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01)	R\$6,944,609.01	2/20/2022	91.90%	91.90%	100	TC 081/2014 SESA	Em andamento	4712.07	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	44183/2014
2	156/2021	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação do Lapepe para montagem do Laboratório de Biologia Molecular no HUOP	R\$188,831.22	11/4/2021	100.00%	100.00%	100/112	FUNSAÚDE	Recebimento Definitivo	63.24	Jeferson Marinho Camboin Roberto Sicbneihler	0932/2020
3	189/2021	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma do CEAPAC para instalação do SESMT - UNIOESTE	R\$378,344.78	12/30/2021	100.00%	100.00%	100/112	FUNSAÚDE	Recebimento Provisório	178.54	Jeferson Marinho Camboin Roberto Sicbneihler	0897/2021
4	049/2021 - Reitoria	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Campus de Cascavel	Reforma e Ampliação do Barracão do Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola (NEEA) da UNIOESTE <i>campus</i> de Cascavel	R\$179,305.87	6/9/2022	77.63%	77.63%	284	Fundação Araucária	Em andamento	210.48	Gabriela Lagustera Roberto Sicbneihler	54628/2018
5	006/2020	CRP Construtora de Obras Ltda - ME	Campus de Toledo	Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus de Toledo	R\$499,026.20	1/2/2021	77.31%	77.31%	281 e 250	TC 78815/2013 - MEC/FNDE e Recurso Próprio	Em andamento	284.34	Marcos Rogerio Sisti Roberto Sicbneihler	58805/2019
6	001/2021	Ancema Construções LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Cosntrução do Reservatório de Água de 80.000 litros e manutenção da casa de máquinas	R\$175,642.31	11/11/2021	100.00%	100.00%	284/250	Fundação Araucária	Recebimento Provisório	20.04	Mariana Paula Benetti Roberto Sicbneihler	5872/2019
7	057/2021 - Reitoria	José Fernando Ferreira de Araújo Construções EIRELI	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Restaurante Universitário	R\$379,309.72	6/18/2022	100.00%	100.00%	100/112		Recebimento Provisório	466.85	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
8	058/2021 - Reitoria	Construtora Manodi LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Laboratório de Enfermagem	R\$19,602.47	6/18/2022	100.00%	100.00%	100/112		Recebimento Provisório	693.51	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
9	056/2021 - Reitoria	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Biblioteca	R\$424,706.64	8/18/2022	100.00%	100.00%	100/112	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128. Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	2059.94	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
10	059/2021 - Reitoria	J Turcatto Construções Eireli	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Passarelas - Fase 01	R\$146,018.96	4/21/2022	100.00%	100.00%	100/112		Recebimento Definitivo	2226.76	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63183/2021
11	02 006/2021 - FBE	Luis Felipe Duarte Construtora Eireli - LTDA	Campus de Francisco Beltrão	Reforma do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$158,895.76	2/1/2022	100.00%	100.00%	281	Dotação Orçamentária nº 4534.00066128 Rubrica: 3390-3916	Recebimento Definitivo	1439.82	Jeferson Marinho Camboin Roberto Sicbneihler	028/2021
12	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,168,948.75	10/14/2022	23.39%	23.39%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Em andamento	345.6	Jeferson Marinho Camboin Roberto Sicbneihler	62971/2021