

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
12	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827,402.14	3/21/2023	40.92%	40.92%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Em Execução	473.92	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
13	1197/2023	Vougue Fabricação de Estruturas e Comércio de Materiais Elétricos LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário Para Instalações Elétricas Para Alimentação de Climatização Para os Blocos A e B do <i>campus</i> de Cascavel da UNIOESTE	R\$313,121.77	8/30/2023	27.06%	27.06%			Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	48560/2016
14	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$612,646.03	5/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Provisório	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
15	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$504,915.40	5/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recebimento Provisório	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
16	001/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE e Vivência	R\$235,375.99	7/7/2023	100.00%	100.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3900	Recebimento Provisório	314.66	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	51264/2017
17	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161,673.76	9/9/2023	0.00%	0.00%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Recém iniciada		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
18	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readuação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$615,339.51	7/19/2023	45.85%	45.85%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 100	Em Execução	203.93	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
19	s/n	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Chamada Pública COPEL para construção de Usina Fotovoltaica	R\$886,437.02	4/23/2023	0.00%	0.00%	COPEL	Recursos Oriundos da Chamada Pública PEE 002/2019 - COPEL DIS Termo de Cooperação Técnica COPEL nº 4.600.023.011/2021	Recém Iniciada	0	Denise Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022
20	6369/2022 - GMS	Cix Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Para Construção de Passarela de Acesso do Bloco L ao Laboratório de Enfermagem na UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$359,768.87	5/22/2023	100.00%	100.00%	250	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Recebimento Provisório	787.71	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
21	1852/2023 - GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Para Construção de Passarela de Acesso dos Blocos A, K e L	R\$607,094.27	6/17/2023	0.00%	0.00%			Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64470/2022
22			Campus de Foz do Iguaçu	Reparos na Cobertura do Bloco K										
23	25.a/2022	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Passarela Central GLP e Depósito de Lixo na Espaço Multiuso da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$166,884.45	5/11/2023	100.00%	100.00%	281	Dotação Orçamentária: 44.90.51.00.281	Recebimento Provisório	119.92	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64468/2022
24	09/0006-2022 5274/2022- GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Instalação e Adequação de Plataforma de Elevação no Bloco II do Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$83,000.00	5/22/2023	100.00%	100.00%			Recebimento Definitivo		Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	58251/2019
25	014/2022	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil	R\$832,449.27	4/29/2023	100.00%	100.00%	Defesa Civil	Pagamento decorrentes da Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 107 Cooperação Financeira 003/2022	Recebimento Provisório	918.05	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63276/2022
26				Área de Apoio Centro Equiterapia										64654/2022
27	5162/2022	Construfena Construção Civil LTDA	Campus Marechal Cândido Rondon	Adequações no Complexo Esportivo no <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$210,308.87	6/14/2023	100.00%	100.00%	174	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236086128	Recebimento Definitivo	363.22	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	50563/2017

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
28	5798/2022 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Marechal Cândido Rondon	Ambiente Multiuso para Aulas Práticas do Cuso de Educação Física	R\$284,154.31	4/9/2023	100.00%	100.00%	147	Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78	Recebimento Definitivo	434.71	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64419/2022
29	5245/2022 GMS	Jorge Fernandes de Oliveira EIRELI	Campus Marechal Cândido Rondon	Estacionamento do Prédio Administrativo	R\$229,163.09	3/30/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128	Recebimento Definitivo	1230.24	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	58333/2019
30	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455,068.88						Recém Iniciada			
31	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1,792,187.14	1/15/2024	37.98%	37.98%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	60.39	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022